
Chemin des Emetaux
185
Caviezel Otto
177
Rohr Jacques
Paroi anti-bruit "Longerale"
H=2.00 à 2.50m, L=98m
Paroi anti-bruit "Gottaz"
H=2.50m, L=60m
191
Ricchiuto Catherine
Romande
Energie S.A.
182
181
Savoretti Claudia
Savoretti Sandro
170
Etat de Vaud
DP 19
RC 69b
Route cantonale 69b
48
zeler Simone
zeler Stephan
49
Beroud Madeleine
50
Graf Benjamin
Ruiz Sandra
51
Capt Pierre
53
Mermoud Jean-François
Mermoud Jean-René
741
Credit Suisse Funds AG
R=310 L=126.757
Al L=59.572
Km 277.096
R=500 L=28.187
Al L=24.982
Km 331.650
Al L=59.572
Km 336.668
R=500 L=28.187
Al L=120.184
Km 389.837
Riond Bosson
526400
526500

COMMUNES DE TOLOCHENAZ ET MORGES
RTE CANTONALE 69 B-P - Rte de Lully

ENQUETE / AVANT-METRES / APPEL D'OFFRES / TRAVAUX

PLANNING PREVISIONNEL 2015-2016-2017

BBHN SA, INGENIEURS
INGENIEURS EPF SIA
LONAY 17 MORGES

N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin
6				
7	**ENQUETE PUBLIQUE**	**140 jours**	**Lun 02.09.13**	**Ven 14.03.14**
8	MISE AU POINT DOSSIER D'ENQUETE	76 jours	Lun 02.09.13	Lun 16.12.13
10	PUBLICATION ENQUETE FAO	0 jour	Mar 17.12.13	Mar 17.12.13
11	ENQUETE PUBLIQUE	21 jours	Mar 17.12.13	Mar 14.01.14
12	LIQUIDATION ENQUETE, DEMANDE AUTORISATION	13 jours	Mer 15.01.14	Ven 31.01.14
9	EXPROPRIATION, SIGNATURES CONVENTIONS	30 jours	Lun 03.02.14	Ven 14.03.14
1				
2				
3	**PROJET D'EXECUTION**	**230 jours**	**Mar 25.03.14**	**Lun 09.02.15**
4	ETUDES	230 jours	Mar 25.03.14	Lun 09.02.15
5	CONTACT SERVICES INDUSTRIELS (GAZ, ELECTRICITE, TT, FO)	15 jours	Jeu 01.01.15	Mer 21.01.15
13				
14	**APPELS D'OFFRE, SOUMISSIONS, ADJUDICATION**	**239 jours?**	**Lun 02.02.15**	**Jeu 14.01.16**
15	CONDITIONS PARTICULIERES, DAOF	50 jours	Lun 02.02.15	Ven 10.04.15
16	AVANT-METRES / SOUMISSION (GENIE CIVIL, APPAREILLAGE, EC	50 jours	Lun 13.04.15	Ven 19.06.15
17	PUBLICATION FAO + SIMAP	0 jour	Ven 19.06.15	Ven 19.06.15
18	SOUMISSION (PROCEDURE OUVERTE)	40 jours	Lun 22.06.15	Ven 28.08.15
23	DEMANDE DE COFINANCEMENT FEDERAL	132 jours	Mer 01.07.15	Jeu 14.01.16
19	OUVERTURE SOUMISSIONS	0 jour	Ven 28.08.15	Ven 28.08.15
20	VERIFICATION, CLASSEMENT SOUMISSIONS	10 jours	Lun 31.08.15	Ven 11.09.15
21	MUNICIPALITE, ADJUDICATIONS	0 jour	Ven 11.09.15	Ven 11.09.15
22	ADJUDICATIONS SOUS RESERVE	10 jours	Lun 14.09.15	Ven 25.09.15
24				
25	**DECISION DU CONSEIL COMMUNAL**	**53 jours?**	**Lun 28.09.15**	**Mer 09.12.15**
26	PREPARATION DU PREAVIS	10 jours	Lun 28.09.15	Ven 09.10.15
27	DEPOT PREAVIS	15 jours	Lun 12.10.15	Mar 10.11.15
28	APPROBATION DU PREAVIS PAR MUNICIPALITE	1 jour?	Mer 11.11.15	Mer 11.11.15
29	CONSEIL COMMUNAL, CREDIT DE CONSTRUCTION	0 jour	Mer 11.11.15	Mer 11.11.15
30	DELAI REFERENDAIRE	20 jours	Jeu 12.11.15	Mer 09.12.15
31				
32				
33	**TRAVAUX**	**179 jours**	**Lun 20.03.17**	**Jeu 23.11.17**
34	**PHASE 1**	**25 jours**	**Lun 20.03.17**	**Ven 21.04.17**
35	Installation de chantier	5 jours	Lun 20.03.17	Ven 24.03.17
36	Collecteurs	10 jours	Lun 27.03.17	Ven 07.04.17
37	Aménagement provisoire	10 jours	Lun 10.04.17	Ven 21.04.17
38				
39	**PHASE 2 Secteur 1**	**40 jours**	**Lun 24.04.17**	**Ven 16.06.17**
40	Collecteurs	20 jours	Lun 24.04.17	Ven 19.05.17
42	Paroi antibruit	25 jours	Lun 24.04.17	Ven 26.05.17
41	Chaussée trottoir	20 jours	Lun 22.05.17	Ven 16.06.17
43				
44	**PHASE 2 Secteur 2**	**29 jours**	**Lun 19.06.17**	**Jeu 27.07.17**
45	Collecteurs	15 jours	Lun 19.06.17	Ven 07.07.17
47	Paroi antibruit	29 jours	Lun 19.06.17	Jeu 27.07.17
46	Aménagement provisoire	10 jours	Lun 10.07.17	Ven 21.07.17
48				
49				
50	**PHASE 3**	**10 jours**	**Ven 28.07.17**	**Jeu 10.08.17**
51	Aménagement provisoire	10 jours	Ven 28.07.17	Jeu 10.08.17
52				
53	**PHASE 2 Secteur 2**	**15 jours**	**Ven 11.08.17**	**Jeu 31.08.17**
54	Aménagement définitif	15 jours	Ven 11.08.17	Jeu 31.08.17
55				
56	**PHASE 3**	**15 jours**	**Ven 01.09.17**	**Jeu 21.09.17**
57	Aménagement définitif	15 jours	Ven 01.09.17	Jeu 21.09.17
58				
59	**PHASE 4**	**20 jours**	**Ven 22.09.17**	**Jeu 19.10.17**
60	Aménagement définitif	20 jours	Ven 22.09.17	Jeu 19.10.17
61				
62	**PHASE 5**	**20 jours**	**Ven 20.10.17**	**Jeu 16.11.17**
63	Aménagement giratoire	20 jours	Ven 20.10.17	Jeu 16.11.17
64				
65	Repli installation de chantier	5 jours	Ven 17.11.17	Jeu 23.11.17



Projet :115187-PLANNING TOTAL 16

Travaux routiers BBHN SA — Fractionnement — Jalon — Récapitulatif du projet — Jalons externes
Paroi antibruit Meylan Ingénieurs SA — Avancement — Récapitulative — Tâches externes — Échéance