Planning procédure et travaux d'assainissement de la Butte de tir à Tolochenaz

	Nom	Durée	Début	Fin
1	**Procédure de mise à l'enquête**	**175 jours**	**31.08.26 09:00**	**04.06.27 18:00**
2	**Préparation enquête Buttes**	**25 jours**	**31.08.26 09:00**	**08.10.26 15:00**
3	Elaboration du rapport technique et du dossier CAMAC	6 jours	31.08.26 09:00	08.09.26 17:00
4	Rendu provisoire du rapport technique	0 jours	09.09.26 18:00	09.09.26 18:00
5	Séance lancement procédure enquête MO-CSD	0 jours	09.09.26 18:00	09.09.26 18:00
6	Contrôle du rapport technique par DAO	4 jours	10.09.26 09:00	16.09.26 15:00
7	Complétion du dossier	5 jours	16.09.26 15:00	24.09.26 11:00
8	Dépôt de la demande pour signature à la Commune	0 jours	24.09.26 11:00	24.09.26 11:00
9	Signatures des différentes pièces par la Municipalité	7 jours	24.09.26 11:00	06.10.26 15:00
10	Récupération du dossier et création version informatique	2 jours	06.10.26 15:00	08.10.26 15:00
11	**Procédure d'autorisation**	**150 jours**	**08.10.26 15:00**	**04.06.27 18:00**
12	Dépôt du dossier à la commune de Tolochenaz	0 jours	08.10.26 15:00	08.10.26 15:00
13	Examen du dossier par la Commune	9 jours	08.10.26 15:00	22.10.26 17:00
14	Publication dans la FAO et transmission du dossier CAMAC	0 jours	22.10.26 17:00	22.10.26 17:00
15	Ouverture de l'enquête publique - sans recours	30 jours	25.10.26 09:00	11.12.26 11:00
16	Fin de l'enquête publique	0 jours	11.12.26 11:00	11.12.26 11:00
17	Examen par le canton et rendu préavis cantonal (3 à 4 mois)	90 jours	22.10.26 17:00	16.03.27 16:00
18	Réception des préavis des services cantonaux par la DGTL	0 jours	16.03.27 16:00	16.03.27 16:00
19	Décision d'octroi du permis de construire par la commune (...	14 jours	16.03.27 16:00	07.04.27 16:00
20	Délivrance du permis par la municipalité (droit de recours d...	30 jours	07.04.27 16:00	25.05.27 16:00
21	Délai de garde pour éventuelle réception de recours	7 jours	25.05.27 09:00	04.06.27 18:00
22	Entrée en force du permis - sans recours	0 jours	04.06.27 18:00	04.06.27 18:00
23	**Procédure pour indemnités fédérales et subventions c...**	**471 jours**	**29.10.26 14:00**	**21.11.28 16:00**
24	Demande d'audition à la DGE-SIPOD et transmission dossier ...	30 jours	29.10.26 14:00	16.12.26 16:00
25	Prise de position OFEV	90 jours	16.12.26 16:00	10.05.27 15:00
26	Demande d'allocation de la DGE-SIPOD à l'OFEV	30 jours	10.05.27 15:00	25.06.27 17:00
27	Décision d'allocation de l'OFEV	40 jours	25.06.27 17:00	30.08.27 15:00
28	Prise de position DGE-SIPOD sur mesures d'assainissement (...	60 jours	26.11.27 15:00	02.03.28 10:00
29	Demande de versement OTAS sur la base des coûts d'assain...	15 jours	02.03.28 10:00	27.03.28 11:00
30	Décision de versement OTAS par l'OFEV	60 jours	27.03.28 11:00	29.06.28 17:00
31	Décision d'octroi indemnités OTAS et LASP par DGE-SIPOD	30 jours	29.06.28 17:00	17.08.28 10:00
32	Versement indemnités OTAS et LASP à la commune	60 jours	17.08.28 10:00	21.11.28 16:00
33	**Appel d'offre entreprise GC - Butte de tir Mirages**	**121 jours**	**13.10.26 09:00**	**23.04.27 11:00**
34	**Préparation du DAO**	**55 jours**	**13.10.26 09:00**	**07.01.27 17:00**
35	Séance EEC+validation des critères MO-CSD	0 jours	13.10.26 09:00	13.10.26 09:00
36	Séance lancement DAO MO-CSD	0 jours	13.10.26 09:00	13.10.26 09:00
37	Elaboration du DAO par CSD	35 jours	13.10.26 09:00	07.12.26 18:00
38	Rendu provisoire du DAO	0 jours	07.12.26 18:00	07.12.26 18:00
39	Contrôle DAO par MO	15 jours	08.12.26 09:00	31.12.26 10:00
40	Préparation à la publication	5 jours	31.12.26 10:00	07.01.27 17:00
41	**Soumissions aux entreprises**	**30 jours**	**07.01.27 17:00**	**25.02.27 10:00**
42	Invitation à soumissionner	0 jours	07.01.27 17:00	07.01.27 17:00
43	Elaboration de l'offre par entreprise	30 jours	07.01.27 17:00	25.02.27 10:00
44	Questions sur DAO	0 jours	19.01.27 17:00	19.01.27 17:00
45	Réponses aux soumissionnaires	0 jours	27.01.27 15:00	27.01.27 15:00
46	Dépôt des offres	0 jours	25.02.27 10:00	25.02.27 10:00
47	**Evaluation des offres et adjudication**	**12 jours**	**26.02.27 11:00**	**17.03.27 18:00**
48	Ouverture des offres	0 jours	26.02.27 11:00	26.02.27 11:00
49	PV ouverture des offres	0 jours	26.02.27 11:00	26.02.27 11:00
50	Contrôle et évaluation des offres	10 jours	26.02.27 11:00	15.03.27 16:00
51	1ère séance équipe évaluation des offres	0 jours	15.03.27 16:00	15.03.27 16:00
52	Rapport d'évaluation	2 jours	15.03.27 16:00	17.03.27 18:00
53	**Adjudication**	**23 jours**	**18.03.27 09:00**	**23.04.27 11:00**
54	Validation adjudication	1 jour	18.03.27 09:00	19.03.27 10:00
55	Lettres d'annonce d'adjudication	1 jour	19.03.27 10:00	22.03.27 11:00
56	Adjudication - Sans délai de recours	21 jours	22.03.27 11:00	23.04.27 11:00
57	Fin du délai de recours	0 jours	23.04.27 11:00	23.04.27 11:00
58	**Travaux d'assainissement GC**	**56 jours**	**30.08.27 15:00**	**26.11.27 15:00**
59	Démarrage des travaux (selon conditions métérologiques)	35 jours	30.08.27 15:00	25.10.27 15:00
60	Rapport de fin de travaux (y.c. justificatifs et déclaration d'att...	21 jours	25.10.27 15:00	26.11.27 15:00